

Short Progress Summary of Projects that are recommended by CIAA for Cancellation

१. तल्लो इन्द्रावती जल विद्युत योजना-४.५ मेगावाट (सुनकोशी हाइड्रोपावर कंपनी लिमिटेड)

ने. वि.प्रा संग विद्युत खरीद बिक्री सम्झौता	२०५९।०८।२३
विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्र	२०६१।०२।२२
वित्तीय ब्यवस्थापन (financial closure)	नेबिल बैंक को अगुवाइमा नेपाल बैंक लि. र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संग सम्पन्न भइसकेको
ठेकेदार चयन	April 16, 2008
सम्पन्न कार्यहरु	<ul style="list-style-type: none"> ● सुरुङ्ग तथा एडिट हरु गरेर जम्मा २२०७ मिटर ● साइफन नं १ र २ निर्माण सम्पन्न, जम्मा ३०८ मिटर ● बक्स कलभर्ट नं १, २, ३, ४ निर्माण सम्पन्न, जम्मा १५० मिटर
योजनामा हालसम्म भएको खर्च	रु ६१,००,००,०० (एक सट्टी करोड) करीब रु ४१,००,००,००० स्वः लगानी र करीब रु २०,००,००,००० बैंकको

२. बुकु खोला जलविद्युत आयोजना - ६ मेगावाट (अपोलो हाइड्रोपावर प्रा. लि.)

सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त मिति	२०६९।६।१५
विद्युत उत्पादनको अनुमति पत्रको लागि दरखास्त	२०७०।०६।११
IEE प्रतिवेदन स्विकृती	२०६९।१२।११
आयोजना विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट (DPR) सम्पन्न भई विद्युत विकास विभागलाई बुझाइएको	२०६९।१२।११
Connection Agreement सम्पन्न	२०६९।१०।५
उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको	२०७१।४।१९

विद्युत खरीद विक्री सम्झौता सम्पन्न भएको	२०७०।२।२
कर्जा सम्झौताको लागि बैंक अफ काठमाण्डौ वाट कर्जा स्विकृती भईसकेको	
सह-वित्तियकरण कर्जाको लागि बैंक अफ काठमाण्डौ लि. वाट प्राप्त ToR स्विकृतीको लागि अन्य बैंकहरुमा पेश भईसकेको	

३. अपर सोलु ज. वि. आ. - १८ मेगावाट (बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रा. लि.)

विद्युत व्यापार सम्झौता सम्पन्न मिति	२०६९।९।१९
आयोजना विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट (DPR) सम्पन्न भईसकेको	
IEE प्रतिवेदन स्विकृती	२०६९।८।१२
उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त मिति	२०७०।४।८
निजी जग्गा अधिग्रहण कार्य सम्पन्न	
वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार कार्य अगाडि बढिरहेको	
परियोजना सडक विस्तार निर्माण सम्पन्न	१३.७ कि. मि. बाटो
आयोजनाको लागि आवश्यक निर्माण उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरु आयोजना स्थलमा पुऱ्याई सकिएको	
सिभिल निर्माण कार्य प्रारम्भ भई सकेको	
सुरुङ्ग निर्माण कार्य अगाडि बढि रहेको	१५० मी. सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न भईसकेको
वित्तिय व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढि रहेको तथा बैंक संग पटक पटक Consortium meeting बसि term sheet (ToR) मा हस्ताक्षर भई सकेको	
Financial Closure सम्पन्न गर्न केहि समय लाग्ने हुँदा १ वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरिएको	
हालसम्म परियोजनामा २५ करोड भन्दा माथि रकम खर्च भईसकेको	

४. भोटेकोशी ५ जलविद्युत आयोजना - ६० मेगावाट (कालिका इनर्जी प्रा. लि.)

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त मिति	२०६९।७।२६
सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बहाल मिति	२०७१।७।२

EIA प्रतिवेदन को लागि ToR र Scoping वातावरण मन्त्रालयबाट स्विकृती भएको	२०७०।६।९
PPA को लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन दिइएको	२०७०।७।१३
PPA को लागि Draft Feasibility Study Report नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरिएको	२०७०।९।११
EIA र Detailed Feasibility Study अध्ययन भई रहेको	

५. माथिल्लो खोरङ्गा खोला साना ज. वि. आ. - ७.५ मेगावाट (तेह्रथुम पावर कम्पनी लि.)

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त मिति	२०६६।८।२
Connection Agreement सम्पन्न	२०६८।६।१५
IEE प्रतिवेदन स्विकृती	२०६९।७।२६
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त	२०७०।३।३०
परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा खरीद सम्पन्न भई सकेको	११५ रोपनि
Intake र power house पुग्ने वाटो निर्माणाधीन	२.५ कि.मी. निर्माण सम्पन्न
विद्युत खरीद सम्झौताको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा दरखास्त	२०६६।११।१८
PPA मस्यौदामा हस्ताक्षर	२०७०।१०।२१
PPA को लागि प्रतिनिधि तोकी हस्ताक्षर गर्न उपस्थितिको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पत्र प्राप्त	२०७१।४।८
PPA को लागि कम्पनी बाट हस्ताक्षर गर्न प्रतिनिधि तोकी पठाइएको	२०७१।५।१२
परियोजनामा हालसम्म भएको कुल खर्च	रु. ८ करोड ७५ लाख

६. माथिल्लो मैलुङ्ग खोला ज. वि. आ. - १३.३ मेगावाट (मोल्निया पावर कम्पनी लि.)

विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त	२०६९।९।२०
ने.वि.प्रा. संग PPA सम्झौता सम्पन्न भएको	२०६८।५।२३
Clean Energy Development Bank बाट Due Diligence अध्ययन कार्य समाप्त भई ऋण लगानी गर्न	२०६६।१२।२६ र २०७०।७।२४

letter of Intent प्राप्त	
Term sheet सम्झौता सम्पन्न भई वित्तीय व्यवस्थापन कार्यमा प्रगति भईरहेको	
सिम्याट कन्सल्ट्यान्ट प्रा. लि. संग आयोजना स्थल सम्म जाने सडकको विस्तृत अध्ययन तथा tender document preparation जस्ता कार्यहरुका लागि सम्झौता गरिएको	२०७०।१०।२३
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन DPR तथा tender document preparation जस्ता कार्यहरुका लागि विभिन्न consultant हरुलाई tender आव्हान गरिएको	२०७०।११।१९
आयोजना स्थल सम्म जाने सडकको निर्माणका लागि विभिन्न Contractor हरुलाई tender आव्हान गरिएको	२०७०।१२।२३
आयोजना स्थलमा आयोजना सञ्चालनको निम्ति कार्यालय तथा कर्मचारीहरु को आवास गृह स्थापना गरि आयोजना स्थलबाट आयोजना निर्माणको कार्यहरु थालनी गरिएको	२०७१।४।१
सानिमा हाईड्रो एण्ड ईन्जिनियरिङ्ग प्रा. लि. संग आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, प्रसारण लाईनको अध्ययन तथा tender document preparation जस्ता कार्यहरुका लागि सम्झौता गरिएको	२०७१।२।१२
सम्झौता अनुरूप यस प्रा. लि. ले सोयन मेघा सफ्ट प्रा. लि. संग आयोजना स्थलको भू उपग्रहिय तस्विर तथा 3D monitor खरिद गर्न purchase order गरिएको	२०७१।२।३१
आयोजनास्थल को विस्तृत सर्वेक्षण कार्यको लागी एन्जेल ईन्जिनियरिङ्ग प्रा. लि. संग सम्झौता गरि उक्त कार्य समापन गरि सकिएको	२०७१।४।२०
Civil tender document तयार गरि tender आव्हान गर्न लागिएका	२०७१।५।१
बज्र गुरु कन्सल्ट्रक्सन प्रा. लि. संग आयोजना स्थल सम्म जाने सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको र सोहि अनुरूप ५ भाद्र २०७१ देखि पहुच सडकको निर्माण कार्य थालनी भएको	२०७१।४।२९
बज्र गुरु कन्सल्ट्रक्सन प्रा. लि. संग आयोजनाको विद्युत गृह तथा पेनस्टक निर्माण कार्यको लागी सम्झौता गरिएका	२०७१।४।२९
परियोजनामा हालसम्म भएको कूल खर्च	छ करोड पचास लाख मात्र

